



Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

KRID azonosító: 155289379

Ügyiratszám: bal/124-38/2025.

Szám: 12/2025.

Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester

Előkészítő: Nóti Attila városfejlesztési referens

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. június 19-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

BALATONFÜZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI PROJEKTJEI

A fűzfőgyártelepi óvoda építése

Az engedélyezi terv elkészült, az építési engedély rendelkezésre áll, 2027. 07. 14-ig érvényes. A kiviteli terv elkészítése kapcsán a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás került volna lefolytatásra 2024. I. és II. negyedévében, de Képviselő-testület a 2024. április 9-i rendkívüli ülésén ezt levette a napirendről.

2024. 06. 03-án kormányzati támogatás iránti kérelem került megküldésre a Kulturális és Innovációs Minisztérium felé. A Belügyminisztérium Köznevelési Helyettes Államtitkárától azt a választ kaptuk, hogy a központi költségvetés nem tartalmaz új óvoda épület támogatására fedezetet, továbbá kísérik figyelemmel az európai uniós pályázatok esetleges újraindítását, megjelenését.

Az Árpád utcai óvoda bővítése tornaszobával

Az eredményes szerzési eljárást követően 2023. 11. 03-án aláírásra került a tervezési szerződés az engedélyeztetésre alkalmas együttes építési engedélyezési és kiviteli terv elkészítésére. A terv 2024. szeptember végén elkészült, az építési engedélyt 2024. 09. 17-én megkaptuk, ami 4 évig, 2028. 09. 17-ig érvényes. Amint pályázati lehetőség nyílik, a terv birtokában tudunk élni a lehetőséggel.

A balatonfűzfői Városháza épületenergetikai korszerűsítése

(TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00014)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2017.07.03-2018.11.26.

Az igényelt támogatás összege: 110.656.075,- Ft

Saját forrás összege: 710.781,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 111.366.856,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.02.20-2025.02.20.

A projekt kötelező 5 éves fenntartási időszaka 2025. 02. 20-án lejárt.

A balatonfűzfői Városháza fűtőkorszerűsítése

A kivitelezéshez szükséges terv rendelkezésre áll, annak pontosítása szükséges. Amint rendelkezésre áll a projekt megvalósításához szükséges fedezet, az eredményes (köz)beszerzési eljárást követően megindulhatnak a kivitelezési munkálatok.

A balatonfüzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése
(TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2018.04.03-2019.07.25.

Az igényelt támogatás összege: 136.480.672,- Ft

Saját forrás összege: 36.242.157,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 172.722.829,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.06.25-2026.06.25.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.

Művelődési Ház felújítása

(Saját forrásból megvalósuló projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.03.09-2023.12.14.

Saját forrás összege: 9.838.212,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 9.838.212,- Ft.

A projekt keretében a művelődési ház alagsori helyiségeiben a falfelületek vakolás valósult meg. Felújításra kerültek az ifjúsági klub vizesblokkjai (női és férfi mosdó), 8 db beltéri ajtó cseréje valósult meg. Az ifjúsági klubban sor került válaszfal bontására, padló- és faljavításra, vakolásra, aljzatkiegyenlítésre, járólappal- és csempeburkolat készítésére, valamint lábazati csempeeszegély képzésre.

A 2025. évben a felújítást folytatni kívánja az önkormányzat a villanyszerelési és festési munkálatok elvégzésével, valamint bárpult készítésével.

Művelődési Ház villamos hálózatának korszerűsítése

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2023. 05. 10-én aláírásra került a tervezési szerződés a Vágfalvi Ottó Művelődési Ház villamos hálózata korszerűsítési kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. A tervezés jelenleg folyamatban van.

Pumpapálya építése Balatonfüzfőn

(AOFK-1.2.1-21-2021-00010)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.02.05-2022.06.02.

Az igényelt támogatás összege: 19.893.067,- Ft

Saját forrás összege: 19.893.066,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 39.786.133,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.11.05-2027.11.05.

Költségtípus	Igényelt támogatás (bruttó, Ft)	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Fel nem használt támogatás (bruttó, Ft)
Építés	19 579 000	39 091 133	39 091 133	19 545 567	19 545 566	33 433
Műszaki ellenőrzés	400 000	695 000	695 000	347 500	347 500	52 500
Mindösszesen	19 979 000	39 786 133	39 786 133	19 893 067	19 893 066	85 933

2021. 12. 08-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 01. 17-én teljesítettük. 2022. 02. 04-én megkaptuk a támogatási döntésről szóló értesítést. A Támogatói Okirat 2022. 02. 04-én hatályba lépett. Az eredményes beszerzési eljárást követően 2022. 03. 24-én aláírásra

került a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2022. 04. 28-án került sor. 2022. 05. 26-án a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2022. 06. 02-án megtörtént a műszaki átadás. 2022. 06. 22-én benyújtottuk a pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót, amely Támogató által 2022. 11. 04-én elfogadásra került.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

Ebben az évben és a következő 2 évben **évente legalább 2 alkalommal ingyenes rendezvényt** kell szervezni a pumpapályán. A rendezvényről készült beszámolót és fotódokumentációt az éves fenntartási jelentéssel együtt kell eljuttatni Támogató részére.

Az első ingyenes rendezvényt a Magyar Sport Napján, 2023. 05. 06-án 16 órától tartottuk nagy sikerrel, amely egyben a pumpapálya megnyitó ünnepsége is volt.

A második rendezvényt 2023. 09. 16-án 10 órai kezdettel tartottuk „Szezonzáró lazulás” címmel.

A harmadik rendezvényt 2024. 05. 06-án 15 órai kezdettel tartottuk „Szezonnyitó vadulás” címmel.

A negyedik rendezvény 2024. 09. 28-án került volna megrendezésre „Szezonzáró lazulás” címmel, de a rossz időjárás miatt elmaradt, amit pótolni kell a 2025. évben.

Az ötödik rendezvényt 2025. 05. 10-én 10 órai kezdettel tartottuk „Szezonnyitó vadulás” címmel.

A hatodik rendezvény 2025 szeptemberében tartjuk.

Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn

(KEHOP-1.2.1-18-2018-00230)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2019.09.01-2021.09.28.

Az igényelt támogatás összege: 6.025.076,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 6.025.076,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.05.18-2027.05.17.

A projektet 2021. 09. 28-ig megvalósítottuk. 2021. 10. 28-án benyújtottuk a záró elszámolást és a záró szakmai beszámolót, a hiánypótlást 2022. 05. 10-én teljesítettük. A záró elszámolási csomag Támogató által 2022. 05. 16-án jóváhagyásra került. A projektet 2022. 05. 17. napjával fenntartásba helyezték. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.

A fővenyűrdői csúszdák felújítása Balatonfűzfőn

(TFC-BA-1.1.2-2019-2020-00002)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.04.01-2020.06.18.

Az igényelt támogatás összege: 66.240.576,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 66.240.576,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.08.12-2025.08.12.

A projektet 2020. 06. 18-án megvalósítottuk. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 5. évében van.

Klímaparát közterületi fejlesztés Balatonfűzfőn

(Balaton Fejlesztési Tanács P-TF-31/2021)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.06.27-2022.10.28.

Az igényelt támogatás összege: 19.057.753,- Ft
 Saját forrás összege: 14.723.092,- Ft
 A fejlesztés pénzigénye: 33.780.845,- Ft.
 A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.04.12-2028.04.12.

Költség típus	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	Saját forrás összege (bruttó, Ft)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
Tervezés	198 120	198 120	128 778	69 342	69 342
Műszaki ellenőrzés	550 000	550 000	357 500	192 500	192 500
Építés	33 032 725	33 032 725	18 571 475	14 461 250	14 461 250
Mindösszesen	33 780 845	33 780 845	19 057 753	14 723 092	14 723 092

2021. 11. 10-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 01. 25-én teljesítettük. 2022. 03. 22-én megkaptuk az értesítést, miszerint pályázatunkat támogatják. A Támogatási Szerződés 2022. 05. 03-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2021. 05. 25. és 2022. 06. 23. között eredményesen zárult. A nyertes ajánlattevővel 2022. 07. 01-jén megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2022. 07. 14-én átadtuk a Kivitelezőnek. A kivitelezés 2022. 08. 25-én elérte az 50%-os műszaki készültségi fokot. 2022. 10. 25-én Kivitelező készrejelentett. A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2022. 10. 28-án került sor. A pénzügyi és szakmai beszámolót 2022. 11. 09-én benyújtottuk. A hiánypótlást 2023. 01. 19-én teljesítettük. A támogatás kifizetését megelőzően, 2023. 03. 02-án Támogató helyszíni ellenőrzést tartott a projekt helyszínén. Támogató előírta a rovarhoteleket tartó oszlopok rögzítését, továbbá a tornaeszközök esetében vagy az oszlopok beton-acél kapcsolatu rögzítését, vagy annak kivitelező általi dokumentálását, hogy milyen favédő anyaghasználattal biztosították a gombásodás elleni védelmet. A határidő 2023. 03. 31. A helyszíni ellenőrzésből adódó hiánypótlást 2023. 03. 23-án teljesítettük. A pénzügyi és szakmai beszámolót Támogató 2023. 04. 11-én elfogadta. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

Klímbarát elektromos eszköz beszerzése Balatonfűzfőn (Balaton Fejlesztési Tanács P-TF-E-15/2021)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.03.01-2023.10.31.

Az igényelt támogatás összege: 11.407.140,- Ft

Saját forrás összege: 12.214.860,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 23.622.000,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.05.18-2028.05.18.

A projekt tartalma: A projekt keretében 1 db elektromos szívó- és seprőgép beszerzésére került sor.

2021. 11. 03-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2011. 11. 16-án teljesítettük. Pályázatunkat 2022. 03. 25-én forráshiány miatt elutasították.

2022. 08. 09-én támogatási döntés született, amelynek értelmében 11.407.140 Ft támogatásra váltunk jogosulttá. Ezt a pályázatot a BFT első körben forráshiány miatt nem tudta támogatni, azonban 2022 júliusában egy település lemondott a számára korábban biztosított támogatási lehetőségről. A BFT a felszabadult forrás összegének igénybevétele lehetővé tette a pályázati felhívás X. Eljárásrend 6. pontja szerint, a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában (döntési listában) a következő helyen álló pályázó számára.

A Támogatási Szerződés 2022. 08. 29-én hatályba lépett. A közbeszerzési eljárás 2022. 12. 15-én eredményesen zárult. Az adásvételi szerződés 2022. 12. 30-án aláírásra került. A gép leszállítása 2023. 04. 04-én megtörtént. 2023. 04. 12-én benyújtottuk a pénzügyi és szakmai beszámolót, amit 2023. 05. 17-én hiánypótlás nélkül elfogadtak.
A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

Klímaparát elektromos járművek beszerzése Balatonfüzfőn

(Balaton Fejlesztési Tanács P-TF-19/2022)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2023.09.01-2024.10.31.

Az igényelt támogatás összege: 29.709.100,- Ft

Saját forrás összege: 12.470.521,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 42.179.621,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2024.12.10-2029.12.10.

A projekt tartalma: A projekt keretében 2 db elektromos kisteherautó billenthető platóval, lenyitható, magasított oldalfallal és 1 db elektromos önjáró, nagy nyomású kézi- és útfelület mosó kétkerekű kísézőkocsival beszerzésére kerül sor.

2023. 01. 12-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2023. 03. 03-án teljesítettük. 2023. 06. 16-án a Balaton Fejlesztési Tanács honlapján értesültünk, hogy pályázatunkat támogatják. A Támogatói Okirat 2023. 08. 25-én aláírásra került.

Az elektromos járművekre vonatkozóan a nyilvános előzetes piaci konzultáció 2023. 11. 02. és 2023. 11. 13. között lefolytatásra került. Beérkeztek a Gazdasági szereplőktől a műszaki leírással, a szerződéses feltételekkel, az alkalmassági követelményekkel és az értékelési szempontokkal kapcsolatos vélemények, észrevételek és javaslatok.

A szállító kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2023. 11. 22. és 2024. 01. 16. között eredményesen zárult. Az adásvételi szerződések 2024. 01. 30-án, illetve 31-én megkötésre kerültek. Az elektromos kézi- és útfelület mosó leszállítása 2024. 03. 21-én, az 1 db elektromos kisteherautó leszállítása pedig 2024. 06. 27-én történt.

A beérkezett árajánlatok alapján – a 2024. évi költségvetésbe betervezett önerő biztosításával – lehetőség nyílt a pályázat keretében egy újabb elektromos kisteherautó beszerzésére. A módosítási igényt a Támogató felé 2024. 02. 05-én benyújtottuk. A hiánypótlást 2024. 03. 01-jén teljesítettük. A Támogatói Okirat módosítása 2024. 03. 08-án megtörtént.

A szállító kiválasztására először nyilvános előzetes piaci konzultációt kellett lefolytatni, ami 2024. 04. 09. és 2024. 04. 22. között megtörtént.

A közbeszerzési eljárás 2024. 05. 16. és 2024. 06. 20. között eredményesen zárult. Az adásvételi szerződés 2024. 07. 03-án megkötésre került. Az elektromos kisteherautó leszállítása 2024. 10. 15-én megtörtént.

2024. 10. 28-án benyújtottuk a pénzügyi és szakmai beszámolót, amit 2024. 12. 09-én hiánypótlás nélkül elfogadtak.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 1. évében van.

A balatonfüzfői Tobruki Strand innovatív fejlesztése

(Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program, Szabadvízi strandok fejlesztési program III. ütem, ET-2019-02-022)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.05.04-2021.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 5.933.300,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 5.933.300,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.01.01-2026.12.31.

A projekt tartalma: A projekt keretében egységes arculati **tájékoztató rendszer** került kialakításra, valamint egységes vizuális megjelenésű **öltözőkabin** létesült.

Az alábbi eszközök kerültek kihelyezésre a Tobruk Strandon:

- 1 db családi és akadálymentesített öltözőkabin,
- 1 db információs tábla strandszabályzattal, piktogramokkal és hőmérsékletet jelző táblával,
- 1 db információs tábla hirdetésekhez,
- 1 db ártábla,
- 1 db tábla, ami jelzi a segélyhívó telefonszámokat, a nyitva tartást és hőmérsékletet,
- 1 db strand jelzőtábla,
- 2 db irányjelző,
- 1 db zászló Balatonfűzfő felirattal,
- 200 db munkaruha,
- 14 db tábla a bejáratí főépületre,
- 2 db forgatható, kétoldalas, hajókötéllel akasztható tábla.

A projektet 2021. 06. 30-ig megvalósítottuk. 2021. 07. 09-én benyújtottuk a záró kifizetési igénylést és a záró szakmai beszámolót, amelyet 2022. 03. 04-én elfogadtak.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.

A balatonfűzfői Tobruk Strand főépületének tetőépítése

(Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és tervezett befejezése: 2024.02.06-2024.10.20.

Saját forrás összege: 59.142.752,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 59.142.752,- Ft.

A projekt keretében a Tobruk Strand főépületének tetőépítése (201 m²) valósul meg, emellett szükséges a villámvédelem kiépítése is.

A közbeszerzési eljárás 2023. 10. 27. és 2024. 01. 16. között eredményesen lezajlott. A vállalkozási szerződés aláírására 2024. 01. 24-én került sor. A munkaterület átadás 2024. 02. 06-án történt. A műszaki átadás-átvételre 2024. 07. 31-én került sor. Használatbavételi engedélyt azért nem kaptunk, mert a tető emberi tartózkodásra még nem alkalmas. 2023. 09. 12-től számított 6 éven belül kell befejezni a beruházást, 2029. 09. 12-ig!

A Tobruk Strand tornyán lévő fa csúcsdíz cseréjét a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. elvégezte.

Gyalogátkelőhelyek építése

(Saját forrásból megvalósuló projekt)

A projekt tartalma:

1. helyszín: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 16. **Városi Stadion főbejáratánál** létesítendő gyalogátkelőhely tervezése,
2. helyszín: 8184 Balatonfűzfő, Nike körúti **virágbolt felett** (a buszpályaudvar feletti kereszteződésnél) létesítendő gyalogátkelőhely tervezése,
3. helyszín: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút, **Nitrokémia Zrt. II. sz. portájánál** (felső buszmegállóknál) létesítendő gyalogátkelőhely tervezése.

A Balatonfűzfő, Nike körúti 3 (három) gyalogátkelőhely műszaki tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozóan 2022. 07. 19-én aláírásra került a tervezési szerződés. A tervek 2022. 08. 24-én elkészültek. Megkezdődtek a közlekedési hatósággal az egyeztetések annak érdekében, hogy az engedélyezési eljárás zökkenőmentesen lefolytatásra kerülhessen. A 3 gyalogátkelőhely közvilágítási kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére 2022. 10. 11-én írtuk alá a tervezési szerződést. A közvilágítási tervek 2023. 06. 14-én elkészültek. Pályázati lehetőség ritkán nyílik kizárólag gyalogátkelőhely megépítésére, de ha mégis, terv birtokában tudunk élni a lehetőséggel.

Irinyi-Gagarin utca összekötő út építése Balatonfűzfőn **A balatonfűzfői Gagarin utcai parkolók építése**

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2022. 05. 31-én aláírásra került a tervezési szerződés az „Irinyi-Gagarin utca összekötő út építése Balatonfűzfőn” című projektben az építési engedélyezési terv elkészítésére. A terv 2022. 08. 15-én elkészült.

Az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a rendezési terv módosítása szükséges.

2023. 03. 21-én aláírásra került a tervezési szerződés a balatonfűzfői Gagarin utcai parkolók tervezésére. A terv 2023. 09. 18-án elkészült.

Az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a rendezési terv módosítása szükséges, ami folyamatban van.

A rendezési terv mielőbbi módosítása érdekében, 2025. 02. 07-én megrendelésre került a „Balatonfűzfő, 1495/404 hrsz.-ú ingatlan területén az Irinyi János és Gagarin utcák közötti átkötő út és személygépkocsi parkolók kialakítása” és a „Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep, Gagarin utca - VSZC Öveges József Technikum és tömbházas környezet parkoló építése” tárgyában korábban készített műszaki tervek Balatonfűzfő Szabályozási Tervének felülvizsgálatát és korrekcióját elősegítő felülvizsgálatának elvégzése. Amint a felülvizsgálat elkészült és a rendezési terv módosítása megtörténik, megkezdődhet az építési engedélyezési eljárás a közlekedési hatóságnál.

Útfelújítások Balatonfűzfőn II.

(Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.06.04-2024.08.01.

Saját forrás összege: 21.704.935,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 21.704.935,- Ft.

A projekt keretében az alábbi belterületi utak kerültek felújításra:

Fűzfőfürdő városrészben:

- Hegyalja utca II. szakasza (Árok utca - Meggyes utca 305 m),
- Iglói utca (pályaszerkezet csere 8-13. szám között 10 m és 15-17. szám között 20 m),
- Rezeda-Árpád utca közötti szakasz 22 m,

A projektben összesen 357 méter hosszú, 1385 m² területű, átlagosan 3 méter szélességű út megújítása valósult meg.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására került. A munkaterületet 2024. 06. 04-én átadtuk a Kivitelező részére. 2024. 07. 24-én a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2024. 08. 01-jén megtörtént a műszaki átadás.

22 kV-os légvezeték és optikai légvezeték kiváltása Balatonfűzfőn

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2023. 12. 06-án aláírásra került a tervezési szerződés a balatonfűzfői Gyári utca és Hegyalja utca közötti 22 kV-os légvezeték és optikai légvezeték kiváltásának tervezésére. A tervezés jelenleg folyamatban van.

Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalóz közig Balatonfűzfőn (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok)
(TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2018.05.02-2020.05.07.

Az igényelt támogatás összege: 199.056.489,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 199.056.489,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.03.26-2026.03.26.

A Sirály Vendéglő parkolójában található elektromos autótöltő berendezés az E.ON által bekötésre került. Az üzemeltetéséhez szükséges hardver és szoftver telepítése, 1 db forgalomtechnikai tábla és 2 db ütközésgátló kihelyezése megtörtént. A birtokba adás az üzemeltető részére megtörtént 2024. 04. 15-én, azóta működik az elektromos autó töltőállomás.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 5. (utolsó) évében van.

A balatonfűzfői József Attila utca korszerűsítése

(TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00034)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2023.03.01-2026.02.28.

Az igényelt támogatás összege: 306.171.449,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 306.171.449,- Ft.

Költségtípus	A projekt elszámolható költségei arányában számított %- os korlát	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	A projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva (%)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
VETÍTÉSI ALAP						
Projektelőkészítés költségei: Műszaki tervdokumentáció	5,00	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1,2361	0
Projektelőkészítés költségei: Közvilágítási tervdokumentáció		1 524 000	1 524 000	1 524 000		0
Projektelőkészítés költségei: Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat		1 016 000	1 016 000	1 016 000		0
Beruházáshoz kapcsolódó költségek - építéshez kapcsolódó költségek - korszerűsítés: Építés	-	256 956 941	256 956 941	256 956 941	-	0
Beruházáshoz kapcsolódó költségek - építéshez kapcsolódó költségek - korszerűsítés: Közvilágítás	-	25 400 000	25 400 000	25 400 000	-	0
Összesen (vetítési alap)		286 141 541	286 141 541	286 141 541	-	0
SZÁMÍTOTT KÖLTSÉGEK						
Projektelőkészítés költségei: Megalapozó dokumentum	7,0000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	3,1543	0
Projektelőkészítés költségei: Közúti biztonsági audit		1 270 000	1 270 000	1 270 000		0
Projektelőkészítés költségei: Közbeszerzés		2 852 928	2 852 928	2 852 928	0,9318	0
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: Műszaki ellenőrzés		2 852 928	2 852 928	2 852 928	0,9318	0
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása		1 290 320	1 290 320	1 290 320	0,4214	0
Projektmenedzsment		10 013 732	10 013 732	10 013 732	3,2706	0
Összesen (számított költségek)		20 029 908	20 029 908	20 029 908	-	0
Mindösszesen	-	306 171 449	306 171 449	306 171 449	-	0

A projekt tartalma: A József Attila belterületi gyűjtőút aszfalt burkolatának felújításán kívül tartalmazza 56 db térkö burkolatú parkolóhely (ebből 2 db nagycsaládosok számára és 2 db mozgásukban korlátozottak részére), 2-2,25 m széles, térkö burkolatú járda és 314 méter zártrendszerű vízelvezető rendszer kiépítését, 2 db 5 férőhelyes kerékpártároló kihelyezését, 38 db 18 cm törzskörméretű lombos fa telepítését és 2500 m² terület humuszolását, füvesítését, 16 oszlopos közvilágítási hálózat építését dupla lámpakaros oszlopok telepítésével, valamint 3 db gyalogos átkelőhely kialakítását az Árpád utca gyűjtőúthoz való csatlakozásoknál.

Az utca kiépítésével együtt rendezésre kerül a 71. számú főúti csatlakozás, valamint az Árpád utcai csomópont is átépítésre kerül, a jelenlegi balesetveszélyes csatlakozási ív miatt.

A 71-es főútról nyíló József Attila utcára közösségi közlekedés kerül rávezetésre, így a helyi autóbuszjárat számára létrejön a régóta tervezett és a helyi lakosok által igényelt Balaton körút – József Attila utca – Árpád utca útvonal, 9,5 méter hosszú buszöböl létesül.

A korszerűsítéssel érintett útszakasz hossza 340,21 méter, szélessége 6,5 méter. Az ÁNF előre becsült összege 3348 E/nap.

A tervezett útépítéssel megvalósul a településrész hiánypótló jó minőségű észak-déli irányú gyűjtőútja, mely a lakó- és nyaraló övezetek és a település egyik központja között teremt kapcsolatot. A fejlesztést követően az út észak-déli irányban terelő-, tehermentesítő útként is használhatóvá válik.

2022. 10. 11-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. 2023. 04. 18-án megkaptuk a támogatási döntést, miszerint támogatási kérelmünket elutasították forráshiány miatt.

2024. 05. 03-án hiánypótlási felhívás érkezett a projekt újraértékelésével kapcsolatban. A hiánypótlást 2024. 05. 21-én teljesítettük. Ezzel ismételten esély nyílt arra, hogy a pályázatot megnyerjük!

2025. 05. 29-én az Irányító Hatóság arról tájékoztattott, hogy a támogatási kérelmünk továbbra sem részesül támogatásban.

Horgászturisztikai szolgáltatások fejlesztése Balatonfüzfőn

A tobruki csónakkikötő fejlesztése Balatonfüzfőn

Közcélú hajókikötő kialakítása a Füzfői-öbölben

(TOP_Plusz-1.1.3-21)

A két kikötő vonatkozásában a tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást 2022. 04. 28. és 2022. 06. 23. között eredményesen lefolytattuk. A tobruki csónakkikötő vonatkozásában a nyertes ajánlattevővel 2022. 07. 11-én, a közcélú hajókikötő vonatkozásában 2022. 07. 12-én megkötöttük a tervezési szerződést.

A kishajó kikötő tervezése 2023. 09. 06-án befejeződött. A kishajó kikötő megépült.

A csónakkikötő tervezése esetében módosításra került a tervezési szerződés és mivel a Balatonfüzfői Városvédő és Fürdő Egyesülettel kapcsolatos jogi helyzet rendeződött, folytatódik a csónakkikötő tervezése.

2024. 05. 21-én az Egyesülettől átvételre került a csónakkikötő és annak eszközei. Az eszközök közül 6 (hat) eszköz (ingatlan) nem rendelkezik értékkel, ezért így nem aktiválható az önkormányzat könyveibe. 2024. 08. 15-én 6 taggal megalakult a Balatonfüzfői Értékmegállapító Bizottság, amely 2024. 08. 26-án elvégezte az értékmegállapítást, amelyről Képviselő-testület a 2024. 09. 19-én döntött.

A tobruki csónakkikötő alvízi szakaszára fennmaradási engedélyezési eljárást kellett lefolytatni, így 2024. 08. 16-án a kikötő befogadóképessége a 80 férőhelyről 95 férőhelyre változott.

2024. 08. 14-én a csónakkikötő kikötőrendjében az adatváltozás átvezetése is megtörtént.
A létesítési engedélyezési terv 2024. 12. 02-én elkészült, megindult az engedélyezési eljárás a vízügyi hatóságnál. A terv 2025. 05. 29-én benyújtásra került engedélyezésre a hajózási hatósághoz és ha megkapjuk a végleges vízjogi létesítési engedélyt és a hajózási engedélyt, megtörténik a kiviteli terv elkészítése.
2026 tavaszáig hatósági kötelezésünk van a csónakkikötői stég 1,5 méterre történő szélesítésére 109 méteren, a Tobruk Strand felőli oldalon.

A balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló élményközpontú fejlesztése
(TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00051)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2023.04.01-2026.03.31.

Az igényelt támogatás összege: 275.166.668,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 275.166.668,- Ft.

Költségtypus	A projekt elszámolható költségei arányában számított %- os korlát	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	A projekt összes elszámolható költségéhez viszonyítva (%)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
VETÍTÉSI ALAP						
Projektelőkészítés költségei: Műszaki tervdokumentáció	5,00	2 286 000	2 286 000	2 286 000	1,2923	0
Projektelőkészítés költségei: Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat		1 270 000	1 270 000	1 270 000		0
Beruházáshoz kapcsolódó költségek - építéshez kapcsolódó költségek - Felújítás (kupola cseréje)	-	107 315 000	107 315 000	107 315 000	-	0
Beruházáshoz kapcsolódó költségek - építéshez kapcsolódó költségek - Felújítás (árnyékoló, festés, terasz víz- és hőszigetelése, burkolatfelújítás)	-	50 800 000	50 800 000	50 800 000	-	0
Eszközbeszerzés költségei: VR ÉLMÉNYMOZI, kamera	30,00	82 550 000	82 550 000	82 550 000	30,0000	0
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei: Marketingstratégia	8,00	3 238 500	3 238 500	3 238 500	1,1769	0
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei: Kiadványkészítés (nyomtatott és webre fejlesztett verzió, honlap akadálymentesítése)	2,00	5 080 000	5 080 000	5 080 000	1,8462	0
Tartalék	5,00	4 625 610	4 625 610	4 625 610	1,7987	0
Összesen (vetítési alap)		257 165 110	257 165 110	257 165 110	-	0
SZÁMÍTOTT KÖLTSÉGEK						
Projektelőkészítés költségei: Projekt Előkészítő Tanulmány (PET)	7,0000	3 136 900	3 136 900	3 136 900	3,6323	0
Projektelőkészítés költségei: Költség-haszon elemzés		2 540 000	2 540 000	2 540 000		0
Projektelőkészítés költségei: Közbeszerzés		2 032 000	2 032 000	2 032 000	0,7385	0
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: Műszaki ellenőrzés		2 032 000	2 032 000	2 032 000	0,7385	0
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása		1 300 000	1 300 000	1 300 000	0,4724	0
Projektmenedzsment		6 960 658	6 960 658	6 960 658	2,5296	0
Összesen (számított költségek)		18 001 558	18 001 558	18 001 558	-	0
Mindösszesen	-	275 166 668	275 166 668	275 166 668	-	0

A projekt tartalma: Jelen projektben a kupola cseréjét, a szolgáltatási csomag bővítését és a 155,56 m²-es **épület felújítását** tervezzük. A **kupola** beázik és már nem követi a távcső mozgását, annak cseréje és modernizációja sürgető feladat. Felújítandók az épület meglévő **árnyékolói**, megvalósulna az épület homlokzatának és a belső helyiségeinek **festése**, az

akadálymentes parkolók felújítása, világítás korszerűsítése, valamint a **tetőterasz víz- és hőszigetelése**, a **terasz burkolatának és korlátainak felújítása**, javítva ezáltal az energiafelhasználási mutatókat.

Az akadálymentesített csillagvizsgáló **élményközpontúvá tételét speciális eszközök beszerzése** útján kívánjuk elérni. Az előadóteremben kerülne kialakításra a **VR ÉLMÉNYMOZI**, 16 db hidraulikusan mozgatott mozi ülésel, 16 db vezeték nélküli VR sisakkal, 15 perces animációs filmmel, oktató és egyben szórakoztató csillagászati tematikával, amely mellett szél- és hangeffektek jelennek meg.

A kisteremben 3 egység kerülne elhelyezésre, **1 db Zéró G csökkentett gravitációs szimulátor** („holdjáró”) interaktív holdsétás programmal, VR sisakkal és hidraulikusan mozgó mechanikával és **2 db álló-mozgó szimulációs egység**, 7 perces interaktív játékelménnnyel, amellyel átélhetjük az űrsétát a naprendszerben. A helyiségeket az **élményelemekhez kapcsolódó design beépítésével**, világítás effektekkel, egyéb látványelemekkel, dekoratív bútor kellékekkel és kiegészítőkkal alakítanánk ki. Elhelyezésre kerülne egy kamerás megfigyelőrendszer **4 db kamerával**, 24 órás rögzítéssel.

A csúcstechnológiát felhasználó fejlesztésnek köszönhetően a Balaton Csillagvizsgáló egész évben – és nem csak éjszaka – tudja fogadni a csillagászat és a tudomány iránt érdeklődők mellett a virtuális valóság szerelmeseit is.

2022. 10. 17-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 10. 24-én teljesítettük. A tisztázó kérdésre válaszunkat 2022. 11. 09-én megadtuk. 2023. 07. 04-én megkaptuk a támogatási döntést, miszerint támogatási kérelmünket elutasították forráshiány miatt, ugyanakkor pályázatunk **tartaléklistára** került.

2025. 05. 22-én hiánypótlási felhívás érkezett a projekt újraértékelésével kapcsolatban. A hiánypótlást 2025. 06. 04-én teljesítettük. Ezzel ismételten esély nyílt arra, hogy a pályázatot megnyerjük!

Attrakciófejlesztés a Balaton Csillagvizsgálóban

(Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.03.01-2024.06.14.

Saját forrás összege: 11.114.829,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 11.114.829,- Ft.

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2024. 03. 01-jén aláírásra került az adásvételi szerződés. 2024. 06. 14-én beszerelésre kerültek az informatikai eszközök és elkészült a 3D-s film is és 2024 nyara óta látogatható a program.

A balatonfűzfői Községi Ház LEADER szellemiségű fejlesztése

(LEADER pályázat, 3024975213)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.01.01-2020.11.12.

Az igényelt támogatás összege: 9.544.661,- Ft

Saját forrás összege: 49,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 9.544.710,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.12.16-2025.12.16.

A projektet 2020. 11. 12-ig megvalósítottuk. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 5. (utolsó) évében van.

Községi kemence építése a balatonfűzfői Fűzfőfürdői Községi és Rendezvény Téren

(LEADER pályázat, 3409950349)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.05.01-2025.04.30.

Az igényelt támogatás összege: 12.106.123,- Ft
Saját forrás összege: 7.620.263,- Ft
A fejlesztés pénzigénye: 19.726.386,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében 1 db, 110 cm belső átmérőjű kemence épül két sparhelttel, egy kéménnyel és két munkapulttal, az egyikben dupla mosogató tálcával, továbbá egy 31 m² fedett-nyitott tér, amelyből 16 m² a növényfuttató acél keret.

2022. 11. 23-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlásokat 2023. 08. 01-jén teljesítettük. A Támogatói Okirat 2023. 10. 09-én hatályba lépett.

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2023. 12. 12-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2024. 01. 29-én került sor. 2024. 11. 21-én a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2024. 12. 03-án megtörtént a műszaki átadás. 2025. 01. 30-án megtartottuk a próbasütést.

2025. 05. 08-án benyújtásra került a záró kifizetési igénylés a záró szakmai beszámoló, amelynek elbírálására várunk jelenleg.

A balatonfüzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tobruki feladatellátási helyének fejlesztése

(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020. BM pályázat, 485 934)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.10.01-2021.09.29.

Az igényelt támogatás összege: 29.632.470,- Ft

Saját forrás összege: 9.877.490,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 39.509.960,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.07.20-2027.07.20.

A projekt tartalma: A Radnóti utcai óvodában a lapostető víz- és hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, 2 csoportszoba festése, burkolása és a belső helyiségek festése.

2020. 07. 10-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett, csupán adategyeztetés. A miniszteri döntés 2020. 09. 23-án született meg, miszerint támogatják pályázatunkat. A Támogatói Okirat 2020. 09. 30-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2021. 05. 20-án eredményesen zárult. A munkaterületet 2021. 06. 15-én áadtuk a Kivitelezőnek. 2021. 09. 29-én a kivitelezés befejeződött. 2022. 02. 24-én benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót, a hiánypótlást 2022. 06. 01-jén teljesítettük, amely Támogató által 2022. 07. 19-én elfogadásra került.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

A balatonfüzfői Petőfi Sándor és Nagy László utca felújítása

(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021. BM pályázat, 518 147)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.09.01-2022.05.19.

Az igényelt támogatás összege: 12.436.856,- Ft

Saját forrás összege: 12.436.856,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 24.873.712,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.07.13-2028.07.13.

A projekt tartalma: A projekt keretében Balatonfüzfő Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, a Füzfőfürdő városrészben található **Petőfi Sándor utca** (8175 Balatonfüzfő, 803, 862, 863 hrsz.) 260 méteres szakaszának, valamint a Tobruk városrészben található **Nagy László**

utca (8175 Balatonfüzfő, 1240, 1250, 1271, 1292/1 hrsz.) 220 méteres szakaszának felújítása valósult meg (1835 m²).

2021. 03. 08-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 04. 07-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 07. 06-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2021. 08. 26. és 2021. 09. 08. között eredményesen elfolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 09. 15-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2021. 10. 28-án átadtuk a Kivitelezőnek. 2022. 05. 19-én a kivitelezés befejeződött. 2022. 10. 12-én benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót, amelyet a Támogató 2023. 07. 12-én elfogadott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 2. évében van.

A balatonfüzfői Szivárvány Óvoda Árpád utcai óvoda udvarának eszközfejlesztése
(2019. évi Magyar Falu Program, 3021133186)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.01.01-2020.10.07.

Az igényelt támogatás összege: 4.999.998,- Ft

Saját forrás összege: 454.652,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 5.454.650,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.05.01-2026.05.01.

A projekt tartalma: A projekt keretében a 8175 Balatonfüzfő, Árpád utca 36. szám alatti, 722 hrsz.-ú ingatlanon meglévő óvoda játszóudvarának eszközfejlesztése került megvalósításra 3 darab óvodai udvari/kültéri játszóeszköz beszerzésével.

2019. 09. 09-én benyújtottuk a pályázatot. 2019. 11. 07-én értesítést kaptunk a támogatói döntésről, miszerint támogatják pályázatunkat. A Támogatói Okirat 2019. 11. 11-én hatályba lépett. Az árubeszerzésre vonatkozó beszerzési eljárás 2020. 02. 17-én eredményesen zárult. A nyertes ajánlattevő megkezdte az óvodai játszóeszközök gyártását, a leszállításra 2020. 10. 07-én került sor. Az elszámolást és a beszámolót 2020. 10. 28-án benyújtottuk. A hiánypótlást kiegészítést akkor teljesítettük, amikor a Szállító a 3 db beszerzett óvodai játszóeszközzel vonatkozó érvényes megfelelőségi tanúsítványt átadta. Ez megtörtént 2023. 03. 20-án. Az elszámolás és beszámoló 2023. 04. 19-én a Támogató által jóváhagyásra került.

A projekt jelenleg a kötelező 3 éves fenntartási időszak 3. évében van.

Munkagépek beszerzése Balatonfüzfőn

(2020. évi Magyar Falu Program, 3085790772)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.01.04-2021.01.29.

Az igényelt támogatás összege: 14.909.235,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 14.909.235,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.11.01-2026.11.01.

A projekt tartalma: A projekt keretében a városban nélkülözhetetlenné vált munkagépek, 1 db traktor, 1 db rézsú szárzúzó, 1 db hótoló, 1 db fűnyíró, 4 db fűkasza, 2 db motorfűrész, 2 db sövényvágó, 1 db ágvágó és 1 db lombfűjő kerültek beszerzésre.

2020. 06. 03-án benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. 2020. 08. 26-án értesítést kaptunk a támogatói döntésről, miszerint támogatják pályázatunkat. A Támogatói Okirat 2020. 08. 26-án hatályba lépett. A szállítók kiválasztása megtörtént. A 10 db kisgép

leszállítása 2020. 10. 26-án megtörtént (4 db fűkasza, 1 db motorfűrész, 1 db egykezes motorfűrész, 2 db sövényvágó, 1 db ágvágó és 1 db lombfűjő). A 4 db erő- és munkagépet – a kis traktort, a mulcsózót, a hótólópajzsot és a függesztett fűnyírót – 2021. 01. 29-én szállították le. Az elszámolást és beszámolót 2021. 03. 16-án benyújtottuk. A hiánypótlást 2021. 09. 13-án, a hiánypótlás kiegészítést 2021. 09. 28-án teljesítettük.

2023. 08. 21-én méltányossági kérelmet nyújtottunk be Gyopáros Alpár Kormánybiztos Úr részére arról, hogy a három éven tartó fenntartási időszakra tekintettel méltányosság keretében szíveskedjék jóváhagyni, hogy a KIOTI traktor esetében az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. maradjon üzemeltetőként a forgalmi engedélybe bejegyezve. 2023. 08. 28-án kérelmünknek helyt adtak. Az elszámolás és beszámoló 2023. 10. 03-án a Támogató által jóváhagyásra került.

A projekt jelenleg a kötelező 3 éves fenntartási időszak 2. évében van.

A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Árpád utcai telephelyének fejlesztése (2020. évi Magyar Falu Program, 3109643765)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2020.10.01-2021.10.27.

Az igényelhető támogatás összege: 48.201.725,- Ft

Saját forrás összege: 88.385,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 48.290.110,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.09.01-2027.09.01.

Költségtípus	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
Műszaki terv	381 000	381 000	381 000	0
Kiviteli terv	1 943 100	1 943 100	1 943 100	0
Eszközök és felszerelések beszerzése	2 498 471	2 410 086	2 410 086	88 385
Építés	44 427 428	42 927 539	42 927 539	1 499 889
Műszaki ellenőrzés	749 999	540 000	540 000	209 999
Mindösszesen	49 999 998	48 201 725	48 201 725	1 798 273

2020. 09. 04-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2020. 09. 25-én teljesítettük. 2020. 11. 06-án értesítést kaptunk a támogatói döntésről, miszerint támogatják pályázatunkat. A Támogatói Okirat 2020. 11. 06-án hatályba lépett. Az óvodai eszközök beszerzése 2021. 05. 07-én befejeződött. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2021. 05. 20-án eredményesen zárult. A munkaterületet 2021. 06. 15-én átadtuk a Kivitelezőnek. 2021. 10. 27-én a kivitelezés befejeződött. 2021. 12. 15-én benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót, a hiánypótlást 2022. 01. 25-én teljesítettük, a hiánypótlás kiegészítést 2022. 06. 16-án teljesítettük. Az elszámolás és a beszámoló 2022. 08. 10-én a Támogató által jóváhagyásra került.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

Belterületi utak felújítása Balatonfűzfőn

(2021. évi Magyar Falu Program, iratazonosító: 3279997730)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.08.02-2022.05.19.

Az igényelt támogatás összege: 39.885.850,- Ft
 Saját forrás összege: 4.993.946,- Ft
 A fejlesztés pénzigénye: 44.879.796,- Ft.
 A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.10.01-2027.10.01.

A projekt tartalma:

- 8175 Balatonfüzfő, Fűzfőfürdő városrész, a 400 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Balaton utca** (hossza 269 méter, szélessége 4 méter, területe 1200 m²) és a 1613 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Mámatető utca** (hossza 181 méter, szélessége 3,9 méter, területe 785 m²),
- 8184 Balatonfüzfő, Fűzfőgyártelep városrész, az 1495/264 hrsz.-ú ingatlanon meglévő ún. **Vöröskő utca** (hossza 166 méter, szélessége 5,2 méter, területe 1045 m²),
- 8175 Balatonfüzfő, Tobruk városrész, az 1360 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Berzsenyi Dániel utca** (**2. szakasz** hossza 83 méter, szélessége 3,3 méter, területe 380 m², **1. szakasz** hossza 62 méter, szélessége 3,5 méter, területe 285 m²) és az 1037/1 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Eötvös József utca** (hossza 86 méter, szélessége 3,5 méter, területe 405 m²).

Összesen 847 méter hosszú, 4100 m² területű út került felújításra.

Költségtípus	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
A műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez geodéziai felmérés és tervezési alaptérkép készítése	145 000	145 000	145 000	0
A műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez tervezői közreműködés	570 000	570 000	570 000	0
Műszaki ellenőrzés	640 000	585 000	585 000	55 000
Építés	43 579 796	38 585 850	38 585 850	4 993 946
Mindösszesen	44 934 796	39 885 850	39 885 850	5 048 946

2021. 04. 27-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 05. 04-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 10. 21-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2022. 01. 25. és 2022. 02. 18. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 02. 25-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2022. 03. 08-án átadtuk a Kivitelezőnek. 2022. 05. 19-én a kivitelezés befejeződött. Az elszámolást és beszámolót 2022. 07. 12-én benyújtottuk, amelyet Támogató 2022. 09. 05-én jóváhagyott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

A balatonfüzfői Jókai Parkban található játszótér fejlesztése
 (2021. évi Magyar Falu Program, 3282415078)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.08.02-2022.03.08.

Az igényelt támogatás összege: 4.923.790,- Ft

Saját forrás összege: 53.213,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 4.977.003,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.10.01-2027.10.01

A projekt tartalma: 1 db háromtornyú játszóvár, 2 db pihenőpad és 1 db hulladékgyűjtő beszerzése és telepítése.

2021. 05. 05-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 05. 13-án teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 07. 09-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2021. 08. 26. és 2021. 09. 21. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 09. 29-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2021. 10. 27-án átadtuk a Kivitelezőnek. 2022. 03. 08-án a kivitelezés befejeződött. Az elszámolást és beszámolót 2022. 04. 20-án benyújtottuk, a hiánypótlást 2022. 08. 24-én teljesítettük, amelyet Támogató 2022. 09. 05-én jóváhagyott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.

A balatonfüzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház fűtőkorszerűsítése
(2021. évi Magyar Falu Program, 3284892468)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.08.02-2023.04.19.

Az igényelt támogatás összege: 24.999.999,- Ft

Saját forrás összege: 4.902.198,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 29.902.197,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.07.01-2028.07.01.

A projekt tartalma: A projekt keretében a balatonfüzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Ház fűtőkorszerűsítését kívánjuk megvalósítani, amely magában foglalja az öntöttvas radiátorok cseréjét és a fűtési csőrendszer egy részének cseréjét, az új fűtési hőközpont kialakítását az emeleten és 2 db új gázkészülék beépítését.

2021. 05. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 05. 26-án teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 07. 19-én hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2022. 01. 26. és 2022. 02. 16. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 02. 23-án megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2022. 03. 22-én átadtuk a Kivitelezőnek. 2023. 03. 02-án a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2023. 03. 16-án kerül sor a műszaki átadásra. 2023. 04. 13-án benyújtásra került az elszámolás és beszámoló, amelyet a Támogató 2023. 06. 07-én elfogadott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 2. évében van.

A fűzfőgyártelepi rendelők felújítása Balatonfüzfőn
(2021. évi Magyar Falu Program, 3284735301)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.08.02-2024.07.31.

Az igényelt támogatás összege: 99.999.331,- Ft

Saját forrás összege: 129.250.599,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 229.249.930,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2024.10.01-2029.10.01.

A projekt tartalma: A projekt keretében a Balatonfüzfő, Fűzfőgyártelep városrészen működő II. számú felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi ellátásnak helyet adó rendelők, valamint az ugyanitt működő védőnői tanácsadó felújítását, korszerűsítését kívánjuk megvalósítani a 8184 Balatonfüzfő, Bugyogóforrás utca 2. szám alatti 1495/88/A/5 és 1495/88/A/7 hrsz.-ú ingatlanon.

Költségtípus	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Pályázatban nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
Tervezés	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft
Kiviteli terv	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft
Műszaki ellenőrzés	1 193 800 Ft	1 193 800 Ft	0 Ft
Közbeszerzés (első és második közbeszerzési eljárás)	1 193 800 Ft	1 193 800 Ft	0 Ft
Építés (háziorvosi, házi gyermekorvos, védőnő)	57 237 208 Ft	57 237 208 Ft	0 Ft
Építés (háziorvosi, házi gyermekorvos, védőnő) - visszamaradt munkák	152 771 122 Ft	24 967 791 Ft	127 803 331 Ft
Építés összesen	210 008 330 Ft	82 204 999 Ft	122 858 736 Ft
Eszközbekbeszerzés	12 244 000 Ft	10 796 732 Ft	1 447 268 Ft
Mindösszesen	229 249 930 Ft	99 999 331 Ft	129 250 599 Ft

2021. 05. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2021. 05. 27-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2021. 10. 21-én hatályba lépett. Az együttes engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt elkészítő tervezőre vonatkozó beszerzési eljárást 2021. 08. 11. és 2021. 08. 23. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 08. 27-én megkötöttük a tervezési szerződést. A tervek 2021. 10. 28-án elkészültek.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást kétszer eredménytelenül folytattuk le.

A 3. közbeszerzési eljárást 2022. 06. 01. és 2022. 06. 23. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 07. 05-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A műszaki ellenőrrrel 2022. 07. 06-án megkötöttük a megbízási szerződést. A munkaterületet 2022. 07. 21-én átadtuk a Kivitelezőnek. A kivitelezés 2022. 09. 16-án elérte a 30%-os műszaki készültségi fokot.

Az orvosi eszközök és felszerelések leszállítása 2022. 12. 12-én megtörtént.

Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2023. 09. 01-jén **felmondta** a Vállalkozóval kötött vállalkozási szerződést. Megrendelő **többször felhívta** a Vállalkozót a vállalkozási szerződés szerinti műszaki ütemterv alapján a teljesítésre, valamint a hibák kijavítására, de azokat Vállalkozó **nem teljesítette**. Megrendelő 2023. 09. 11-én visszavette a munkaterületet a Vállalkozótól. Az építési beruházás műszaki készültségi foka ~50%.

Az eredményes tárgyalásos közbeszerzési eljárást követően 2024. 01. 09-én aláírásra került a vállalkozási szerződés az új Kivitelezővel a visszamaradt munkák elvégzésére. A munkaterület átadásra 2024. 01. 17-én került sor. 2024. 06. 10-én a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2024. 06. 18-án megtörtént a műszaki átadás. 2024. 07. 09-én megkaptuk a használatbavételi engedélyt, amely 2024. 07. 10-én véglegessé vált.

2024. 08. 07-én benyújtottuk a pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót, amelyet a Támogató 2024. 09. 11-én elfogadott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 1. évében van.

A balatonfűzfői belterületi utak felújítása

(2022. évi Magyar Falu Program, 3344618531)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.04.01-2023.08.13.

Az igényelt támogatás összege: 44.991.525,- Ft

Saját forrás összege: 4.173.220,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 49.164.745,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.10.01-2028.10.01

A projekt tartalma: A projekt keretében az alábbi belterületi utak kerülnek felújításra:

- Fűzfőgyártelep városrészben: az 1495/209 hrsz.-ú ingatlanon lévő **Nike körút** Gagarin utcai (Uszoda utcai) csomópontjától a Fűzfő tér elágazásig tartó 400 méteres szakasza (felület: 3055 m², szélesség: 6-6,5 m).
- Tobruk városrészben: az 1128 hrsz.-ú ingatlanon található **Széchenyi utca** 190 méteres szakasza (felület: 635 m², szélesség: 3 m).
- Fűzfőfürdő városrészben: a 885 hrsz.-ú ingatlanon található **Kossuth Lajos utca** 300 méter hosszú szakasza (felület: 910 m², szélesség: 3 m).

Költségtípus	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
Építés	46 778 545	42 491 025	42 491 025	4 287 520
Közmű szakfelületek (egyéb költség)	76 200	190 500	190 500	-114 300
Építés összesen	46 854 745	42 681 525	42 681 525	4 173 220
Műszaki ellenőrzés	580 000	580 000	580 000	0
Projektmenedzsment (1 fő projektmenedzser megbízási díj és járulékköltsége)	1 730 000	1 730 000	1 730 000	0
Mindösszesen	49 164 745	44 991 525	44 991 525	4 173 220

2022. 02. 01-jén benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2022. 02. 08-án teljesítettük. A Támogatói Okirat 2022. 04. 20-án hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást 2022. 07. 05. és 2022. 08. 09. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 08. 18-án megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterületet 2022. 08. 25-én átadtuk a Kivitelezőnek. 2022. 09. 20-án a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2022. 09. 30-án került sor a műszaki átadásra. 2022. 11. 15-én benyújtottuk az elszámolást és beszámolót, a hiánypótlást teljesítettük, amelyet a Támogató 2023. 09. 06-án elfogadott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 2. évében van.

A Radnóti utcai óvoda fejlesztése Balatonfűzfőn

(2023. évi Magyar Falu Program, 3505024416)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2024.04.02-2025.05.13.

Az igényelt támogatás összege: 50.000.000,- Ft
Saját forrás összege: 34.370.441,- Ft
A fejlesztés pénzigénye: 84.370.441,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében az óvoda belső kiszolgáló és szociális helyiségek átalakítását, az épületgépészet korszerűsítését és új villamos hálózat kialakítását kívánjuk megvalósítani.

2024. 01. 12-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2024. 01. 25-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2024. 04. 04-én hatályba lépett. Az elvégzendő feladatokat 2 (kettő) ütemben kívánjuk megvalósítani. Jelen projektben az I. ütem megvalósítása a feladat.

Az I. ütemhez tartozó helyiségek: a bölcsődei csoportszoba vizesblokkja, a kialakítandó kazánház, a kiszolgáló és szociális helyiségek (irodák, mosdók, a kialakítandó akadálymentes mosdó) a kialakítandó melegítőkonyha, a közlekedő, az előtér és a szélfogó. Az elvégzendő munkák a helyiségek építészeti átalakítása és az ehhez kapcsolódó víz- és szennyvízhálózat, a fűtési rendszer, a gázellátás és a villamos hálózat, valamint a tűzvédelem felújítása.

Az önkormányzat a II. ütem megvalósítására a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának lehetőségét kiköti.

A II. ütem megvalósítására kötelezettségünk nincs, annak megvalósítása további pályázati támogatás megszerzése esetén nyílik lehetőségünk.

Az eredményes közbeszerzési eljárást követően 2025. 03. 04-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2025. 03. 13-án került sor. Folyamatosan zajlanak a felújítási munkák, amiket rendszeres kooperációk keretében a műszaki ellenőrrel ellenőrzünk. A felújítás befejezésének határideje 2025. 10. 30.

Kommunális eszközök beszerzése Balatonfűzfőn

(2022. évi Magyar Falu Program, 3342382588)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.04.01-2022.10.27.

Az igényelt támogatás összege: 10.874.166,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.874.166,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2023.09.01-2026.09.01.

A projekt tartalma: A projekt keretében 1 db homlokrakodó és 2 db sósóró kerül beszerzésre.

Költségtípus	Felmerült költségek (bruttó, Ft)	Elszámolható költségek (bruttó, Ft)	Igényelhető támogatás összege (bruttó, Ft)	Nem elszámolható költségek (bruttó, Ft)
Eszközbeszerzés (1 db homlokrakodó, 2 db sósóró)	10 578 161	10 578 161	10 578 161	0
Projektmenedzsment (1 fő projektmenedzser megbízási díj és járulékköltsége)	296 005	296 005	296 005	0
Mindösszesen	10 874 166	10 874 166	10 874 166	0

2022. 01. 24-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2022. 04. 20-án hatályba lépett. A szállító kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2022. 05.

12. és 2022. 05. 16. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2022. 05. 23-án megkötöttük az adásvételi szerződést. A munkagépek átadás-átvételére 2022. 10. 27-én került sor. 2022. 11. 16-án benyújtottuk az elszámolást és beszámolót, a hiánypótlást teljesítettük, amelyet a Támogató 2023. 08. 10-én elfogadott.

A projekt jelenleg a kötelező 3 éves fenntartási időszak 2. évében van.

Útfelújítások Balatonfűzfőn

(2023. évi Magyar Falu Program, 3454365273)

A projekt megvalósításának kezdete és tervezett befejezése: 2023.09.01-2024.04.17.

Az igényelt támogatás összege: 45.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 30.671.106,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 75.671.106,- Ft.

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2024.09.01-2029.09.01.

A projekt tartalma: A projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi, belterületi útjainak felújítását valósítja meg:

Fűzfőgyártelep városrészben: a Balatonfűzfő, 1495/209 hrsz.-ú ingatlanon lévő **Fűzfő tér** aszfalt burkolatának és parkolójának felújítását a korábbi pályázati támogatásokból elkészült, a Nike körúton található **művelődési ház és a Vöröskő utca közötti, nyugati utcaoldal 169 méteres szakaszát** (felület: 1400 m², szélesség: 4 (20) m).

Tobruk városrészben: a Balatonfűzfő, 1214 hrsz.-ú ingatlanon található **Kölcsény Ferenc utca** 198 méter hosszú szakaszát (felület: 920 m², szélesség: 4 m) és a Balatonfűzfő, 1312 hrsz.-ú ingatlanon meglévő **Sikló köz** 81 méteres szakaszát (felület: 310 m², szélesség: 3,5 m).

Fűzfőfürdő városrészben: a Balatonfűzfő, 863 hrsz.-ú ingatlanon lévő **Hegyalja utca I. szakasz: Árpád utca (Ady Endre utca) és Árok utca közötti** 298 méter hosszú szakaszát (felület: 1030 m², szélesség: 3 m).

Kiegészítő munka: a pályázat részét nem, de a közbeszerzés tárgyát képezi a Hegyalja utca elején a **gabion rézsű megtámasztás** és burkolatszél pályaszerkezet szerű javítása/bővítése és a csapadékvíz elvezetése (felület: 60 m², szélesség: 4,2 méter, hosszúság: 64 méter), valamint a **Hegy köz csapadékvíz csillapításával** kapcsolatos kiegészítő munka (felület: 90 m², szélesség: 3 méter, hosszúság: 24 méter).

A projektben összesen 746 méter + 88 méter = **834 méter hosszú**, 3660 m² + 150 m² = **3810 m² területű**, átlagosan **3,6 méter szélességű** út megújítása valósul meg.

2023. 07. 11-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2023. 07. 25-én teljesítettük. A Támogatói Okirat 2023. 09. 20-án hatályba lépett.

Az eredményes közbeszerzési eljárást követően 2024. 01. 09-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2024. 01. 23-án került sor. A műszaki átadás 2024. 04. 17-én megtörtént. 2024. 05. 28-án benyújtásra került az elszámolás és beszámoló, a hiánypótlást teljesítettük, amelyet a Támogató 2024. 08. 28-án elfogadott.

A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 1. évében van.

A rekortán borítású pálya javítása Balatonfűzfőn

(Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.03.14-2024.06.13.

Saját forrás összege: 10.793.628,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.793.628,- Ft.

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2024. január 18-án megküldött levelében felszólította Balatonfüzfő Város Önkormányzatát, hogy a 2023. december 13-án a rekortán pályáról a karbantartási ellenőrzési jegyzőkönyvben felvett hibák (kb. 1,0-1,5 cm-es kiemelkedések) kijavításáról, a hiányok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodjon. Az önkormányzat a feltárt hiányosságok megszüntetésére 30 napos határidőt kapott. Amennyiben az önkormányzat ezt a megadott határidőre nem teljesíti, a szerződösszegés minden napjára 5.000 Ft kötbér köteles fizetni.

Fentiek okán az eredményes beszerzési eljárást követően 2024. 03. 01-jén aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2024. 03. 14-én került sor. 2024. 06. 13-án megtörtént a műszaki átadás.

A közvilágítás korszerűsítése Balatonfüzfőn (Saját forrásból megvalósuló projekt)

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2023. 02. 02-án aláírásra került a tervezési szerződés a Balatonfüzfő teljes közigazgatási területére vonatkozó közvilágítás-fejlesztési egyesített engedélyezési-kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. 2022. 06. 20-án elkészült Balatonfüzfő Komplex Közvilágítási Mesterterve, amely a Képviselő-testület 129/2023. (07. 18.) Kt. határozatával jóváhagyásra került. A kiviteli terv 2023. 11. 30-án elkészült. A terv véleményezését az E.ON-tól 2024. 08. 30-án megkaptuk.

Mintegy 300 db közvilágítási lámpatest cseréjét kívánjuk megvalósítani a Versenyképes Járások Program keretében.

A 71-es és 72-es számú főút körforgalmában a közvilágítás korszerűsítése (Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.08.22-2024.08.28.

Saját forrás összege: 2.594.610,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 2.594.610,- Ft.

A projekt keretében 16 db lámpatest cseréje valósult meg a Lidlnél lévő körforgalomban.

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2024. 08. 16-án aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterületet 2024. 08. 22-én átadtuk a Kivitelezőnek. 2024. 08. 28-án a kivitelezés befejeződött.

Fásítás Balatonfüzfőn 2025

A projekt keretében elmaradt a 2025. január 28. 10:00 órai igénylés elmaradt, a nyilatkozatok feltöltése szintén, helyette tájékoztatás érkezett 2025. 02. 20-án, amely szerint Balatonfüzfő Város Önkormányzata 2025. január 15-én regisztrált és 2500 fő és 5.000 fő közötti település, ezért **20 db sorfát** kapunk és 2026 tavaszán történik a szállítás és az ültetés.

A Fűzfőfürdői Községi és Rendezvény Téren tároló és előtető építése (Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.04.25-2024.09.18.

Saját forrás összege: 14.826.468,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 14.826.468,- Ft

A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2024. 02. 02-án megindítottuk, de egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért az eljárás eredménytelen lett.

2024. 02. 20. és 2024. 03. 14. között az új beszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került. 2024. 03. 22-án aláírásra 2024. 09. 04-én a Kivitelező a kivitelezési munkákat készrejelentette és 2024. 09. 18-án megtörtént a műszaki átadás.

Napelemes rendszerek telepítése Balatonfüzfőn

(Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.12.12-2024.07.05.

Saját forrás összege: 13.827.760,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 13.827.760,- Ft.

A projekt keretében napelemes rendszer telepítése történik a fűzfőgyártelepi székhelyóvodában (16 db), a Nike körüti bölcsődében (24 db) és a Fűzfőfürdői Községi és Rendezvény Téren (24 db).

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2023. 12. 04-én került aláírásra a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2023. 12. 12-én került sor. 2024. 07. 05-én megtörtént a műszaki átadás.

Napelemes rendszerek telepítése Balatonfüzfőn II.

(Saját forrásból megvalósult projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.07.05-2025.01.31.

Saját forrás összege: 4.673.600,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 4.673.600,- Ft.

A projekt keretében napelemes rendszer telepítése történik a Fövenystrandon (6 db) és a Radnóti utcai óvodában (6 db).

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2024. 07. 05-én került aláírásra a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2024. 07. 05-én került sor. 2024. 10. 08-án megtörtént a műszaki átadás.

A 2025. 02. 25-én és 26-án a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. székhelyén (Szállás utca 8.) és a Tobruk Strandon is megtörtént napelemes rendszer telepítése.

Amikor megkapjuk az engedélyt az E.ON-tól, az Árpád utcai óvodára is kerül napelem.

A fűzfőgyártelepi ivóvízhálózat rekonstrukciós felújítása

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2023. 12. 20-án aláírásra került a tervezési szerződés a fűzfőgyártelepi vízellátás koncepciótervének elkészítésére. A koncepcióterv és a megvalósíthatósági tanulmány 2024. 05. 31-én elkészült.

A balatonfüzfői fiatalok közösséggé kovácsolása

(VEB2023-EKF, Kisléptékű közösségi támogatások programja, Mini-Pályázatok Program)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.06.01-2023.09.30.

Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 350.000,- Ft.

A projekt tartalma: A művelődési házban kialakításra került egy közösségi tér közösségi összefogással, elsősorban fiatalok számára.

2023. 01. 12-én benyújtottuk a pályázatot. 2023. 02. 13-án pályázatunkat elutasították.

2023. 04. 12-én újra benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2023. 05. 16-én lépett hatályba. 2023. 11. 28-án benyújtásra került a szakmai és pénzügyi záróbeszámoló, amely 2024. 02. 15-én a Támogató által jóváhagyásra került.

„ÁDÁM”-ék Kisérteties Flashmobja

(VEB2023-EKF, Kisléptékű közösségi támogatások programja, Mini-Pályázatok Program)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.09.01-2023.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 350.000,- Ft.

A projekt tartalma: Balatonfüzfőn és Veszprémben egy utcán véletlenszerűen megjelentek beöltözött emberek, akik eltáncolták a WEDNESDAY Dancet és a Thrillert.

2023. 07. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2023. 07. 31-én lépett hatályba. 2024. 02. 27-én benyújtásra került a szakmai és pénzügyi záróbeszámoló, amely 2024. 05. 09-én a Támogató által jóváhagyásra került.

Testvértelepülési programok

(Bethlen Gábor Alapkezelő, 2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása, TTP-KP-1-2024/1-000226)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.03.15-2025.03.14.

Az igényelt támogatás összege: 2.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 2.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Testvértelepülésünkkel közös programok szervezése, Nagycétény

2024. 04. 02-án benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2024. 04. 26-án teljesítettük. A Támogatói Okirat 2024. 07. 16-án lépett hatályba. A projektben megvalósítottuk egy Balatonfüzfőre és egy Nagycétényre tett látogatást, mind a kettő több napos volt, 2024. 09. 23. és 09. 26. között zajlott. 2025. 03. 14-én benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amelynek elbírálására várunk jelenleg.

Útfelújítások Balatonfüzfőn III.

(2024. évi Magyar Falu Program, 3949682906)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.11.01-2025.11.13.

Az igényelt támogatás összege: 45.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 43.344,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 45.043.344,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében Balatonfüzfő Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi, belterületi útjainak felújítását valósítja meg:

Füzfőgyártelep városrészben: a Balatonfüzfő, 1495/230 hrsz.-ú (érintett még: 1495/210 és 1495/240 hrsz.-ú) ingatlanon lévő **Bugyogóforrás utca** aszfalt burkolatának felújítását 130 méter hosszon (felület: 490 m², szélesség: 3 méter).

Füzfőfürdő városrészben: a Balatonfüzfő, 835 hrsz.-ú ingatlanon lévő **Bajcsy-Zsilinszky utca** 270 méter hosszú szakaszát (felület: 1137 m², átlagos szélesség: 4 méter).

Tobruk városrészben: a Balatonfüzfő, 1410/4 és 1380 hrsz.-ú (érintett még: 1398, 1329/1 és 1389 hrsz.-ú) ingatlanokon található **Krúdy Gyula utca** 145 méter hosszú szakaszát (felület: 797 m², átlagos szélesség: 4 méter).

A projektben összesen 545 méter hosszú, 2424 m² területű, átlagosan 3,6 méter szélességű út megújítását tervezzük.

2024. 07. 10-én benyújtottuk a pályázatot. A hiánypótlást 2024. 08. 01-jén teljesítettük. Pályázatunkat 2024. 09. 17-én tartaléklistára helyezték, amit 2024. 12. 18-én megszüntettek.

Okos Zebra kialakítása Balatonfüzfőn

(Generali a Biztonságért Alapítvány Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer, ZEBRA2023/0060)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.12.12-2025.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 2.169.934,- Ft

Saját forrás összege: 2.169.935,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 4.339.869,- Ft.

Az önkormányzat az Okos Zebrát az egyik legforgalmasabb útszakaszon kívánja megvalósítani, a 71. számú főúton, a balatonfüzfői vasútállomásnál található gyalogátkelőhelyen.

2024. 08. 07-én benyújtottuk a pályázatot. 2024. 09. 05-én megkaptuk a támogatási döntésről szóló értesítést. 2024. 11. 26-án aláírásra került a vállalkozási szerződés. Létrejött a háromoldalú együttműködési megállapodás a Támogatóval és a Kivitelezővel 2024. 12. 12-én. A kiviteli terv 2025. 01. 21-én elkészült. A közútkezelői hozzájárulást 2025. 02. 11-én megkaptuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től. 2025. 04. 10-én megszületett az Ütügyi Műszaki Szabályozási Bizottság határozata, miszerint a prizmák előírástól eltérő telepítését, mint műszaki eltérést engedélyezi. Ennek a birtokában megkaptuk a munkavégzési engedélyt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től, így a munkaterület átadásra 2025. 06. 04-én sor került.

2024. évi Idősbarát Önkormányzat Díj

Az igényelt támogatás összege: 1.500.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 1.500.000,- Ft.

Az elnyerhető pénzjutalom az idősügy területén használható fel az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

2024. 08. 23-án benyújtottuk a pályázatot. Pályázatunkat 2024. 11. 22-én elutasították. Indok: rekord mennyiségű, 102 pályázat érkezett, amelyből 12 önkormányzatot díjaztak.

2025. évi Idősbarát Önkormányzat Díj

Az igényelt támogatás összege: 1.500.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 1.500.000,- Ft.

Az elnyerhető pénzjutalom az idősügy területén használható fel az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

2025. 04. 28-án benyújtottuk a pályázatot. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

2025. évi Tehetségbarát Önkormányzat Díj elnyerése

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2025.03.08-2025.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 2.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 2.000.000,- Ft.

A pályázat benyújtásának határideje 2025. 03. 07. 16:00 óra.

A tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző helyi önkormányzatok erkölcsi és anyagi elismerésére szolgál a pályázat. Az elnyerhető támogatás 2.000.000 Ft, valamint a „Tehetségbarát Önkormányzat” cím birtoklása. A díjazásra kerülő önkormányzatok száma: 4 önkormányzat. A díj teljes összegének legalább 50%-át közvetlenül a tehetséges gyermekek és fiatalok egyéni vagy csoportos fejlesztésére, szakmai és anyagi támogatására kell fordítani. Pályázatunkat 2025. 04. 09-én elutasították. Indok: „Idén is sok pályázat érkezett a Nemzeti Tehetség Központhoz a díjra érdemes önkormányzatok részéről, így az értékelőbizottságnak nehéz dolga volt a díjazottak kiválasztásában. Sajnálattal értesítem, hogy a bizottság döntése alapján az Ön önkormányzata idén nem nyerte el a díjat.”

Fogorvosi rendelő kialakítása Balatonfűzfőn

(Saját forrásból megvalósuló projekt)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2025.04.14-2025.10.11.

Saját forrás összege: nettó 54.680.184,- Ft, bruttó 69.443.834,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: nettó 54.680.184,- Ft, bruttó 69.443.834,- Ft

A projekt keretében a 8175 Balatonfűzfő, Balaton körút 80. szám alatti, 976 hrsz.-ú ingatlanon meglévő épületben kerül kialakításra a fogorvosi rendelő.

Az eredményes beszerzési eljárást követően 2025. 04. 14-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület átadásra 2025. 04. 22-én került sor. Folyamatosan zajlanak a felújítási munkák, amiket rendszeres kooperációk keretében a műszaki ellenőrrel ellenőrzünk. A felújítás befejezésének határideje 2025. 10. 11.

Útfelújítások Balatonfűzfőn III.

(2025. évi Magyar Falu Program)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2025.10.01-2026.10.23.

Az igényelt támogatás összege: 45.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 43.344,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 45.043.344,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében Balatonfűzfő Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi, belterületi útjainak felújítását valósítja meg:

Fűzfőgyártelep városrészben: a Balatonfűzfő, 1495/230 hrsz.-ú (érintett még: 1495/210 és 1495/240 hrsz.-ú) ingatlanon lévő **Bugyogóforrás utca** aszfalt burkolatának felújítását 130 méter hosszon (felület: 490 m², szélesség: 3 méter).

Fűzfőfürdő városrészben: a Balatonfűzfő, 835 hrsz.-ú ingatlanon lévő **Bajcsy-Zsilinszky utca** 270 méter hosszú szakaszát (felület: 1137 m², átlagos szélesség: 4 méter).

Tobruk városrészben: a Balatonfűzfő, 1410/4 és 1380 hrsz.-ú (érintett még: 1398, 1329/1 és 1389 hrsz.-ú) ingatlanokon található **Krúdy Gyula utca** 145 méter hosszú szakaszát (felület: 797 m², átlagos szélesség: 4 méter).

A projektben összesen 545 méter hosszú, 2424 m² területű, átlagosan 3,6 méter szélességű út megújítását tervezzük.

A pályázat benyújtási határideje: 2025. 06. 23.

Versenyképes Járások Program

(Benyújtó: Balatonfüzfő Város Önkormányzata Közvilágítás fejlesztése a Balatonalmádi járás öt településén, 3793

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Térségi út- és közlekedésbiztonsági fejlesztések a Balatonalmádi járásban, 1635

Benyújtó: Balatonakarattya Község Önkormányzata Térségi közbiztonsági fejlesztések a balatonalmádi járásban, 2822

Térségi közterület-fenntartáshoz kapcsolódó eszközök fejlesztése a balatonalmádi járásban, 4084

Benyújtó: Balatonkenese Város Önkormányzata IT fejlesztések a közigazgatás hatékonyságának növelése érdekében, 4568)

Benyújtó: Litér Község Önkormányzata Egészségügyi szolgáltató épület felújítása, 3469

Litér Község Önkormányzata Eszközbeszerzés egészségügyi szolgáltatásnyújtáshoz, 3095

2025. 04. 09-én a fejlesztési igény benyújtásra került. 2025. 05. 26-án megszületett a miniszteri döntés, miszerint a „Térségi út- és közlekedésbiztonsági fejlesztések a Balatonalmádi járásban” című projekt elutasításra került, a többi támogatási igényként benyújthatóvá vált.

A támogatási igények benyújtási határideje: 2025. 06. 10. Jelenleg a pályázatok összeállítása folyamatban van.

Közvilágítás fejlesztése a Balatonalmádi járás öt településén

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2025.07.01-2027.03.31.

Az igényelt támogatás összege: 73.900.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 73.900.000,- Ft.

A projekt keretében 5 településen (Balatonfüzfő 304 db, Balatonkenese 200 db, Felsőörs 58 db, Királyszentistván 89 db és Papkeszi 70 db) összesen 721 db közvilágítási lámpatest cseréjét tervezzük.

Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program (CERV) Testvérvárosi program és ERASMUS+

A közvetlen uniós finanszírozású programok és pályázati lehetőségek közül fenti kettőre kívánunk pályázatot benyújtani a testvértelepüléseinkkel és külföldi partnereinkkel benyújtani. 2025. 06. 01-én egyeztettünk a Smigiel város és Nagycétény képviselőivel és pozitívan fogadták kezdeményezésünk és jelezték, hogy részt kívánnak venni a pályázatokban. Partnerünk lenne még Lendva Szlovéniából és Most város Csehországból.

Megkezdtük a pályázatok kidolgozását, összeállítását. A benyújtási határidő: Testvérvárosi program 2025. 09. 17. 17 óra, az ERASMUS+ folyamatos, de 2025 októberében tervezzük a benyújtást.

A VÁGFALVI OTTÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATI PROJEKTJEI

Kulturális programok a balatonfüzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központban

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistélepi ülési művelődési házak kulturális programjainak támogatása, EMT-TE-21, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-A-21, EMT-TE-B-A-21-0102)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.07.01-2022.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 8.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 8.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Fűzfői Nyári Zenés Esték, Szeleburdi családi sorozat.

2021. 03. 31-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2021. 09. 13-án hatályba lépett. A hangosításra vonatkozó szerzési eljárást 2021. 07. 26. és 2021. 07. 29. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 07. 29-én megkötöttük a vállalkozási szerződést. A hangtechnika bérlésére vonatkozó szerzési eljárást 2021. 08. 03. és 2021. 08. 11. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevővel 2021. 08. 18-án megkötöttük a bérleti szerződést.

Megvalósult programok:

- László Attila
- KEREC PEREC TÁRSULAT - Furfangos Királykisasszony bábelőadás
- Hahó Együttes
- ÜnnepekörSzín - LÁTHATATLAN LEKVÁR
- Udvaros Dorottya önálló estje
- Bereczki Zoltán
- KL Színház és a Magamura Alkotóműhely - Sárkányölő Sebestyén
- Cimborá Produkció - Békakirály
- Télországi Kaland gyermekszínházi előadás és Vidám operett műsor
- Németh Patrícia
- Irinyi János Általános Iskola Diákjai
- Erox Martini
- Nyáry Krisztián irodalmi est, író-olvasó találkozó biztosítása
- Détár Enikő és Sztárek Andrea – „A nő” című előadás
- „Zenével írt történelem” Egyesület – „Talpra Petőfi!” című műsora
- Lukács Sándor – „Barangolás a költészet világában” című műsora
- Pokorny Lia és Elek Ferenc – Válogatás című előadása
- Joós Tamás énekmondó műsora - Violin király és Hanga királykisasszony
- HEMO Winner Verseny tánc Egyesület fellépése
- Marvel Gyerekműsor
- Papdi Alíz fellépése
- Gesarol Együttes - 2022.06.17.
- Kollányi Zsuzsi - 2022.06.25.
- Berkes Gabriella és Tarján Pál fellépése 2022.06.25.
- Pintácsi Viktória Gyermekműsora - 2022.06.25.
- Hangária Együttes - 2022.06.25.

A programok megvalósítását követően, 2022. 09. 13-án benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amelynek elbírálására és Támogató általi jóváhagyására várunk.

A balatonfűzfői Községi Ház infrastrukturális fejlesztése

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2021. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistélepi ülési művelődési házak infrastrukturális fejlesztésének támogatása, EMT-TE-21, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-B-21, EMT-TE-B-B-21-0007)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2021.07.01-2022.04.20.

Az igényelt támogatás összege: 14.999.999,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 14.999.999,- Ft.

A projekt tartalma: A projekt keretében a Balatonfüzfő Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a 8175 Balatonfüzfő, József Attila utca 14. szám alatti, 723/4 hrsz.-ú ingatlanon meglévő Községi Ház (új nevén **Fűzfőfürdői Községi és Rendezvény Tér**) mintegy 300 m²-nyi épületrészének fejlesztése valósul meg.

Az alábbi felújítási tevékenységek kerülnek megvalósításra:

- Irodák/öltözők burkolása, festése,
- a belső és külső nyílászárók cseréje,
- a nagyteremben lambéria bontása, tapéta pótlása, cseréje és festése,
- a lépcsőház, közlekedő burkolása, festése,
- a földszinti zuhanyzó, WC, raktár, teakonyha, szélfogó burkolása, festése,
- a Községi Ház villanszerelési munkái,
- lámpatestek elhelyezése,
- fő elosztó szabványosítása.

2021. 03. 31-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2021. 09. 13-án hatályba lépett. A kivitelezők kiválasztására irányuló beszerzési eljárást 2021. 10. 04. és 2021. 10. 13. között eredményesen lefolytattuk. A nyertes ajánlattevőkkel 2021. 10. 20-án megkötöttük a vállalkozási szerződést. A munkaterület átadásra került a kivitelezőknek 2021. 10. 27-én, illetve 11. 27-én. 2022. 02. 28-án a nagyterem vonatkozásában részlegesen visszavettük a munkaterületet. 2021. 04. 20-án a kivitelezés befejeződött. 2022. 05. 30-án benyújtottuk a szakmai és pénzügyi beszámolót. Jelenleg annak elbírálására és elbírálására és Támogató általi jóváhagyására várunk.

Balatonfüzfő kulturális programjai

(Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 2022. évi tematikus egyedi támogatási rendszer, támogatási kategória: Kistélepülési művelődési házak kulturális programjainak támogatása, EMT-TE-22, EPER-kategória kód: EMT-TE-B-A-22, EMT-TE-B-A-22-0069)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.07.01-2023.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 10.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Fűzfőfürdői Zenés Esték, a Kávéházi Estek és a Tobruki Családi Nap sorozat létrehozása.

2022. 03. 25-én megkaptuk a támogatási döntést. 15.000.000 Ft-ot igényeltünk, de 10.000.000 Ft támogatást ítélt meg számunkra. A Támogatói Okirat 2022. 04. 01-jén hatályba lépett.

Megvalósult programok:

- Sziránszki Krisztián - 2022.07.02.
- DJ Retro-Z - 2022.07.09.
- Sunshine Music - 2022.07.23.
- Sunshine Music - 2022.07.30.
- László Attila - 2022.08.13.
- Bluesberry Minimal - 2022.08.20.
- Bebe feat. Tomi Smith - 2022.08.20.
- Matthew Lenner DJ Set - 2022.08.27.
- Sunshine Music - 2022.09.03.
- Felnőni Tilos! - 2022.09.10.

- Varga Áron ismeretterjesztő, zenés előadása)- 2022.09.14.
- Fodor Zsóka és Várkonyi András - Vidámságot adj! című műsor - 2022.10.01.
- FÜST - Pokorny Lia különleges zenés estje - 2022.10.20.
- Eberhard Streul: A kellékes című színházi előadás megtartása - 2022.11.03.
- Ananszi és a karácsonyi csillag - Danny és Béla karácsonyi mesekoncertje - 2022.12.20.
- Vastag Tamás koncert - 2022.12.20.
- „Busózás - télűző vigadalom” című gólyalábas és óriásbábos előadás - 2023.02.25.
- Szakíts, ha tudsz – Szulák Andrea, Szőlőskei Tímea és Vadász Gábor önálló estje - 2023.03.09.
- Tihanyi Vándorszínpad - Elvarázsolt Katinka című előadás - 2023.04.29.
- Lovesshake - Az élet összeráz - 2023.05.18.
- Kiskalász zenekar - 2023.06.03.
- László Attila - 2023.06.17.
- Gesarol Együttes - 2023.06.17.
- Felnőni Tilos! - 2023.06.24.
- Nostalgia Show (Bognár Rita és Tihanyi Tóth Csaba) - 2023.06.24.
- Kiss Kevin - 2023.06.24.
- LGT Emlékzenekar - 2023.06.24.

A programok megvalósítását követően, 2023. 09. 18-án benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amelynek elbírálására és Támogató általi jóváhagyására várunk.

A Balaton Dalkör szakmai támogatása

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-NEPZENE-2022-0089)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.09.01-2023.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 400.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 400.000,- Ft.

A projekt tartalma: A Balaton Dalkör 4 alkalommal történő népdal tanítása.

2022. 05. 19-én benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2022. 11. 18-án lépett hatályba. 2023. 07. 21-én benyújtásra került a beszámoló, amely 2024. 05. 23-án a Támogató által jóváhagyásra került.

A Balaton Dalkör szakmai támogatása 2023.

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-NEPZENE-2023-0057)

A projekt megvalósításának kezdete és tervezett befejezése: 2023.07.01-2024.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 400.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 400.000,- Ft.

A projekt tartalma: A Balaton Dalkör működési költségeire kéri a támogatást (oktatói díj, utazási költség, eszközbeszerzés).

2023. 08. 01-jén benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2023. 12. 07-én lépett hatályba. A projekt megvalósult. 2024. 07. 08-án benyújtásra került a beszámoló, amely 2024. 12. 09-én a Támogató által jóváhagyásra került.

A Hímző Műhely szakmai támogatása

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022-0064)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2022.09.01-2023.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 300.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 300.000,- Ft.

A projekt tartalma: A Hímző Műhely anyagbeszerzése.

2022. 05. 20-án benyújtottuk a pályázatot. Hiánypótlás nem érkezett. A Támogatói Okirat 2022. 11. 21-én lépett hatályba. 2023. 07. 21-én benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amely 2024. 05. 21-én a Támogató által jóváhagyásra került.

Folk-Art-Kult-Tér

(VEB2023-EKF, Pajta Program, Magyarország új kulturális-kreatív régiója, OC-PJT/3-2022/756532)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.03.01-2023.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 6.927.678,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 6.927.678,- Ft.

A projekt tartalma: A rendezvényteret felöltöttük olyan kulturális tartalommal, amely innovatív, értékteremtő és kreatív. A Folk-Art-Kult Tér címet viselő pályázatunk fókuszpontja a népzene, a néptánc, a képzőművészet és a kultúra olyan ága, mely ki- és betekintés nyújt a magyar kultúrán túlra is.

2022. 11. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2022. 12. 15-én lépett hatályba. 2024. 02. 29-én benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amely 2024. 08. 21-én a Támogató által jóváhagyásra került.

„Hungarikum” Retro Strandmozi

(VEB2023-EKF, Kisléptékű közösségi támogatások programja, Mini-Pályázatok Program, VBRKK-MINI-3/REG-2023/27)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.07.01-2023.08.31.

Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 350.000,- Ft.

A projekt tartalma: 1 db projektor beszerzése és strandmozi júliusban és augusztusban a Tobruki Strandon.

2023. 04. 13-án benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2023. 05. 16-én lépett hatályba. A strandmozi megvalósult. 2023. 11. 28-án benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amely 2024. 02. 15-én a Támogató által jóváhagyásra került.

Fűzfői csoportok összművészeti ünnepi gálája egy „mobil közösségi dobogóért”

(VEB2023-EKF, Kisléptékű közösségi támogatások programja, Mini-Pályázatok Program, VBRKK-MINI-4/REG-2023/27)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2023.09.01-2023.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 350.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 350.000,- Ft.

A projekt tartalma: A fűzfői közösségek közös ünnepe került megrendezésre, mely minden évben a téli ünnepek egyik kiemelkedő közösségi összefüggése. A nagyterem szilárd burkolata nem alkalmas táncos műsorok megtartására, ezért egy mobil, 20 négyzetméteres dobogót vásároltunk.

2023. 07. 14-én benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2023. 07. 31-én lépett hatályba. 2024. 02. 21-én benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, amely 2024. 05. 09-én a Támogató által jóváhagyásra került.

A Vágfalvi Ottó Művelődési Ház, Könyvtár és Turisztikai Központ technológiai eszközfejlesztése

(Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma 1. Pályázati cél: Közművelődési intézmények infrastrukturális fejlesztése, a szakmai feladatellátás színvonalának megőrzése, illetve növelése érdekében, A2034/N1773)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2024.06.01-2024.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 250.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 250.000,- Ft.

A projekt tartalma: Fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése: 1 db hordozható látvány effekt, 4 db térmikrofon, 1 szett vezeték nélküli mikroport, 1 db öart hangszóró, 4 db tartozék kábel vezetékes mikrofonokhoz 0,5 m és 4 db tartozék kábel vezetékes mikrofonokhoz 15 m.

A műszaki tartalmat módosítani szükséges, mert az igényelt 1.000.000,- Ft helyett 250.000,- Ft-ot nyertünk.

2024. 04. 16-án benyújtottuk a pályázatot. A Támogatói Okirat 2024. 08. 06-án lépett hatályba. 2025. 01. 23-án benyújtásra került a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló, 2025. 04. 23-án a hiánypótlást teljesítettük és jelenleg Támogató általi jóváhagyásra várunk.

Fűzfő Hagyományőrző és Nostalgia Táncklub

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-NEPTANC-MO-2024-0354)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2024.07.01-2025.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 3.660.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 3.660.000,- Ft.

A projekt tartalma: A néptáncgyűttes szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése. Oktatók díjazása, útiköltség, népviselet beszerzése, kísértékű eszközbeszerzés, reklám és PR.

2024. 05. 16-án benyújtottuk a pályázatot. A pályázat formai befogadása 2024. 06. 19-én megtörtént. Pályázatunkat 2024. 09. 20-án elutasították.

Szervusz kedves barátom, gyere velem táncba

(Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, CSSP-TANCHAZ-2024-0226)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete és befejezése: 2024.08.01-2025.06.30.

Az igényelt támogatás összege: 700.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 700.000,- Ft.

A projekt tartalma: Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése. Oktatók díjazása, élő népzene szolgáltatás, reklám és PR.

2024. 05. 16-án benyújtottuk a pályázatot. A pályázat formai befogadása 2024. 06. 20-án megtörtént. A Támogatói Okirat 2024. 11. 06-án lépett hatályba. A táncházak megvalósítása befejeződött. A pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló 2025. 09. 30-ig benyújtásra kerül.

A SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉNEK jelenleg nincs folyamatban lévő pályázata.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottságot és a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat jóváhagyására.

A BALATONFÜZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ÖNKORMÁNYZATOT ÉRINTŐ PÁLYÁZATI PROJEKTJEI

A Fűzfőfürdői Községi és Rendezvény Tér korszerűsítése Balatonfűzfőn

(Bethlen Gábor Alapkezelő, Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása, FCA-KP-1-2025/1-000363)

A projekt megvalósításának kezdete és befejezése: 2025.07.01-2026.12.31.

Az igényelt támogatás összege: 7.000.000,- Ft

Saját forrás összege: 0,- Ft

A fejlesztés pénzigénye: 7.000.000,- Ft.

A projekt tartalma: Külső nyílászárók cseréje, a főbejárati balesetveszélyes lépcső burkolatcseréje.

A pályázat 2025. 03. 18-án benyújtásra került. Hiánypótlás nem érkezett. A 2025. 05. 20-án megjelent döntési lista alapján pályázatunkat nem támogatták.

Határozati javaslat:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (06. 19.) képviselő-testületi határozata

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyamatban lévő pályázati projektekről szóló tájékoztatást elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalja: Településfejlesztési, Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság

Balatonfüzfő, 2025. június 5.


Szanyi Szilvia
polgármester

