

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

név:	<b>Balatonfüzfő Város Önkormányzata</b>
levelezési címe:	8184 Balatonfüzfő Nike körút 1.
számlázási cím:	8184 Balatonfüzfő Nike körút 1.
adószáma:	15734219-2-19
törzsszáma:	734213
statisztikai számjele:	15734219-8411-321-19
pénzforgalmi számlaszáma:	12082001-00160532-00100002
képviseli:	Marton Béla polgármester
tel/fax:	+36-88-596-900, +36-88-596-901
e-mail:	<a href="mailto:polgarmester@balatonfuzfo.hu">polgarmester@balatonfuzfo.hu</a>
megbízott műszaki ellenőr neve:	Szalai Sándor egyéni vállalkozó
megbízott műszaki ellenőr címe:	8096 Sukoró, Gyepes utca 10/5.
megbízott műszaki ellenőr névjegyzék száma:	07-51104,
mint <b>Megrendelő</b> (továbbiakban: Megrendelő)	

másrészről :	<b>STRABAG Általános Építő Kft.</b>
székhelye:	1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület
levelezési cím:	8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 5.
számlavezető pénzüintézete:	Unicredit Bank
pénzforgalmi számlaszáma:	10918001-00000068-69620007
adószáma:	11705053-4-44
cégjegyzék száma:	01-09-930940
kivitelező nyilvántartási száma:	34A25517
képviseli (név, cím):	Förhécz Gábor főépítésvezető Sámsonné Herczeg Ildikó gazdasági vezető
tel:	+36-22-512-262
fax:	+36-22-340-284
mobil:	+36-30-677-0377
e-mail:	<a href="mailto:utepites.veszprem@strabag.com">utepites.veszprem@strabag.com</a> ,
mint <b>Vállalkozó</b> (a továbbiakban Vállalkozó),	

a továbbiakban együtt Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### I. ELŐZMÉNYEK

**1.** Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. március 22. napján a „**Vállalkozási szerződés Balatonfüzfő belterületi útjainak és járdáinak felújítására I. ütem (Fűz, Munkácsy Mihály és Lotz Károly utcák, Balaton körúti járda)**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.

**2.** Megrendelő a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően, a közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban: dokumentumok) meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2017. április 19. napján a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének megfelelően írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

**3.** Megrendelő a kivitelezéssel szemben támasztott alapvető műszaki követelményeit a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott dokumentumok részét képező tervdokumentációban, és

műszaki leírásban, valamint árazatlan költségvetési kiírásban (a továbbiakban: műszaki specifikáció) részletesen meghatározta.

4. Szerződő Felek kijelentik, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként Vállalkozási Szerződést (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) 2017. év április hó 25. napján, a 3/20-114/2017. iktatószámon kötötték meg egymással. A Vállalkozási Szerződés IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 12. pontjában a szerződés ellenértéke a következő volt: „Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 37.964.870,- HUF + 10.250.515,- 27% ÁFA, azaz nettó harminchétmillió-kilencszázhatvanégyezer-nyolcszázhetven forint + tízmillió-kettőszázötvenezer-ötszázötvenöt 27% általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 48.215.385,- Ft, azaz bruttó negyvennyolcmillió-kettőszázötvenezer-háromszáznyolcvanöt forint vállalkozási díj illeti meg.”

## II. JELEN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKAI

5. Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kivitelezés folyamán keletkezett, előre nem látható, műszaki szükségességből adódó munkák és a vállalkozási díj tekintetében módosítják.

## III. MÓDOSÍTÁS TARTALMA

6. A II. pontban ismertetett körülményekre figyelemmel Szerződő Felek az alábbi műszaki tartalommal módosítják a Vállalkozási Szerződést:

### - A Fűz utcában geotextília terítése

A 2017. május 31. napján kelt mérnök vélemény alapján a kivitelezési munkálatok megkezdésekor feltárássra került a pályaszerkezet, amely inhomogén bizonytalan teherbírással. A szűk vastagságú kőstabilizációs alapréteg az alsó részen a földdel/altalajjal keveredett. Az altalaj kedvezőtlen, agyagos (vízérzékeny, feltehetően térfogatváltozó kötött/humuszos/szerves vegyes talaj). Annak érdekében, hogy a vékony 10 cm szemcsés javító réteg ne keveredjen el a földmű felső rétegével, 1.800 m<sup>2</sup> elválasztó geotextil (tisztasági) réteg beépítése szükséges, amely rétegnek jelentős szerepe van a tükör teherbírás feladás miatti leromlás megakadályozásában, illetve mérséklésében.

A munka ellenértéke nettó 558.000,- Ft.

### - A Fűz utca csapadékvíz-elvezetési problémákkal kapcsolatos munkák

A 2017. május 30. napján kelt tervezői vélemény alapján a tárgyi építési munka előkészítése – felvonulás, feltárások, kutatóárkok ásása – során a tervektől eltérően az alábbi problémák merültek fel, melyek előre nem voltak láthatóak és tervezhetők, ugyanakkor megoldásuk a kiépítendő útpálya megfelelő csapadékvíz-elvezetése érdekében műszakilag szükségesek:

- A tervek szerinti meglévő rácsos víznyelő aknák, monolit akna felhasználásra került volna, azonban ezek állapota műszakilag nem megfelelő sem statikai sem méretezési szempontból. A meglévő aknák elbontása és újak építése szükséges.
- A feltárás során kiderült, hogy a meglévő csapadékcatorna cső nem használható a lejtése és műszaki állapota miatt, ezért ennek bontása és kiemelése indokolt.
- Az újonnan épülő aknák bekapcsolását az elvezető rendszerbe (útpályáról lefolyó vizek) 315 mm átmérőjű PVC csapadékvíz catorna kiépítésével szükséges megoldani.

Fentiek miatt az útpálya költségvetésben szereplő „15. Áteresztő építés d6-800 vizes terv szerint” elnevezésű tétel elmarad.

A munka ellenértéke nettó 1.559.142,- Ft.

Az elmaradó tétel ellenértéke nettó -176.560,- Ft,

A munka ellenértéke összesen: nettó 1.940.582,- Ft.

7. Szerződő Felek kijelentik, hogy a vállalkozási díj II. pontban megjelölt indokokra hivatkozással történő módosítását kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással elfogadják, melyre figyelemmel Vállalkozási Szerződésük IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 12. pontja az alábbiak szerint változik:

„12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a Vállalkozási Szerződés II. 5. és 6. pontja szerinti feladatok és jelen szerződésmódosítás III. 6. pontja szerinti munkák teljes és hibátlan ellátásáért – a kiegészítő munkák összegével, nettó 1.940.582,- Ft-tal növelten – nettó 39.905.452,- HUF + 10.774.472,- HUF 27% ÁFA, azaz nettó harminckilencmillió-kilencszázötzezer-négyszázötvenkettő forint + tízmillió-hétszázhetvennégyezer-négyszázhetvenkettő forint 27% általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 50.679.924,- HUF, azaz bruttó ötvenmillió-hatszázhetvenkilencezer-kilencszázhuszonnégy forint vállalkozási díj illeti meg.”

8. A vállalkozási díj tételvezését és műszaki tartalmát jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében meghatározott, a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező költségvetés tartalmazza.

#### IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

10. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás minden pontját elolvasták, azokat közösen értelmezték, és elolvasás után olyanként írtak alá, amely mindenben egyezően tükrözi szerződéses akaratukat.

11. Jelen szerződésmódosítás 3 (három) számozott oldalból és 1 (egy) mellékletből áll, 5 (öt) eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Balatonfüzfő, 2017. június 6.

.....  
Megrendelő  
**Marton Béla polgármester**

.....  
Vállalkozó  
**Förhécz Gábor főépítésvezető**  
**Sámsonné Herczeg Ildikó gazdasági vezető**

Pénzügyi ellenjegyzés:  
Balatonfüzfő, 2017. június 6.

.....  
Pénzügyi ellenjegyző  
**Wildné Gál Marianna pénzügyi vezető**